



Status på projektet.

1. Aktuel status.

Nu er anlægsarbejdet sat i gang med officielt 1. spadestik, der den 11. juli blev taget af borgmester Birgit S. Hansen – Carsten Aaen, Strandby Varmeværk og Kurt Kristensen, Fjernvarmegruppen i Elling.

Borgmester Birgit S. Hansen benyttede samtidig lejligheden til at ønske Elling borgerne tillykke med fjernvarmens indtog i Elling. Hun kom også med den klare anbefaling, at alle husestande som har mulighed for tilslutning til fjernvarme, nu skulle benytte sig af den enestående mulighed for tilslutning til den foretrukne grønne og miljørigtige opvarmningsform i Danmark. Borgmesteren så også projektet som en styrkelse af lokalsamfundet i Strandby-Elling.

Strandby Varmeværk har sendt en venlig påmindelse pr. mail til dem der endnu ikke har fået indbetalt tilslutningsafgiften og som har underskrevet en "Aftale om fjernvarmelevering".

Vi opfordrer derfor endnu engang til at tilslutningsafgiften bliver betalt senest 1. august. Beløbet kan, som det fremgår af aftalen, indbetales på konto i Nordjyske Bank reg. nr. 8090 – kto. 1391401.

2. Antal tilmeldte:

Her er oversigt over hvor mange der på de enkelte veje pr. 24. juli har betalt tilslutningsafgiften.

Vejnavn	Antal huse	Tilmeldte	% tilmeldt
Birkedalsvej	39	21	53,8
Bispehaven	31	13	41,9
Brorsonsvej	29	12	41,4
Engvangen	11	4	36,4
Grundtvigshave	17	17	100,0
Grundtvigsvej	45	25	55,6
Ingemannsvej	40	22	55
Kingosvej	34	16	47,1
Præstehaven	38	22	57,9
Skagensvej	4	1	25,0
Skolevangsvej	47	17	36,2
Tuenvej	72	33	45,8
Vestergaardsvej	20	8	40
Vilh. Becks Vej	86	46	53,5
Lomanshaven	6	0	0,0
Paradishaven	4	0	0,0
TOTAL	523	257	
Procent		49,1	

Man kan stadig blive tilsluttet for kun 30.000,- kr. – Husk, at tilslutningsafgiften kan stige med 10 – 20.000 kr. hvis der ikke er sket tilmelding/betaling før anlægsarbejdet på vejen begynder. Det er vigtigt af hensyn til logistik og planlægning, at man på forhånd ved hvor mange stikledninger der skal etableres på de enkelte veje.



2. Anlægsarbejdet:

Anlægsarbejdet inddeles i 3 etaper.

Og der udfærdiges en tidsplan som bliver gadeopdelt, dermed har ejeren af den enkelte ejendom bedre mulighed for at tilrettelægge evt. renoveringer m.m. i forbindelse med fjernvarmens indtog.

Der vil være en vis margen i tidsplanen, så eventuelle uforudsete hændelser ikke påvirker tidsplanen for meget.

Etape 1:

- Transmissionsledning fra varmeværket til Elling – uge 32 – 40
- Tilslutning af forbrugere Grundtvigsvej nr. 44 – nr. 76 uge 33 - 38
- Transmissionsledning til Skolevangsvej – uge 41 – 44
- Tilslutning af forbrugere på Vilh. Becksvej – uge 44 – 51
- Tilslutning af forbrugere Grundtvigsvej nr. 26 – nr. 43 i uge 49 - 51
- Tilslutning af forbrugere på Kingosvej – uge 2 – 5
- Tilslutning af forbrugere på Brorsonsvej – uge 5 – 7
- Tilslutning af forbrugere på Tuenvej fra Skagensvej til Grundtvigsvej – uge 7 – 11

Det er pt. Ikke besluttet hvordan etape 2 og 3 defineres. Det vil afhænge af tilslutningsgraden på de enkelte veje.

3. Kommende aktivitet:

I slutningen af august eller start af september bliver der afholdt et åbent – hus - arrangement på varmeværket. Her vil der blive orienteret om planerne for etape 2 og 3.

Der vil også blive mulighed for at møde VVS-installatører samt repræsentanter fra pengeinstitutter der kan rådgive om finansieringsmuligheder.