



Status på projektet.

September 2023

1. Aktuel status.

Byggepladsen på marken mellem autoværkstedet og SEIF Crossfit /FGU-værkstedet er nu taget i anvendelse til bl.a. jordbehandlingsområde og lagerplads for entreprenørerne.

Anlægsarbejdet holder sig indenfor den udmeldte tidsramme. Der er lavet tilslutninger til erhvervsejendommene i den nordlige ende af Grundtvigsvej.

Som man kan se, arbejdes der nu både med forsyningsledningen langs Strandbyvej fra Bannerslund til Varmeværket, og samtidig arbejdes der fra daginstitutionen Mollevitten og Bannerslundhallen over mod Skolevangsvej.

På Skolevangsvej vil det i første omgang være forbrugere mellem cykelstien og Vilh. Becksvvej der bliver tilsluttet.

Alle tilmeldte lodsejere (dem der pt. har betalt tilslutningsafgift) vil blive kontaktet af varmeværket for at få aftalt, hvor tilslutningen til den enkelte ejendom præcis skal være, og få konkret oplysning om hvornår ejendommen kan forvente at blive tilsluttet. Der vil i samme forbindelse blive udleveret kontaktoplysninger til entreprenøren (Vennelyst) så der kan laves aftale om, hvor ledningsføringen ind til huset skal være.

Der er jo desværre en del som skriftligt har tilmeldt sig til fjernvarmen, **men endnu ikke har indbetalt tilslutningsafgiften** på de 30.000,- kr. – De vil også få en henvendelse med påmindelse om, at tilslutningsafgiften fremover vil være 50.000,- kr. hvis ikke man er tilmeldt og har betalt før arbejdet med hovedledningen når frem til den aktuelle ejendom.

De enkelte lodsejere anbefales allerede nu til at kontakte en VVS-installatør for at få gennemgået hvilke installationer der er nødvendige i den enkelte ejendom, og samtidig få rådgivning om, hvor indføringen i huset skal placeres.

Det er også en god ide at rådføre sig med VVS-installatøren vedrørende ansøgning om tilskud fra den statslige pulje for afkoblingsordning.

Det er den enkelte husejer selv der skal søge tilskuddet – se reglerne for tilskud på Evidas hjemmeside: [Vil du opsiges din gasforsyning? \(evida.dk\)](http://evida.dk)

Der har været meget usikkerhed omkring det mulige ekstra tillæg som forbrugere i Elling kan pålægges afhængig af den endelige tilslutningsgrad.

Det skal præciseres, at **tillægget ikke bliver opkrævet før hovedledningsnettet er færdig-etableret**

Tillæggets størrelse vil også være afhængigt af, hvor mange der på det tidspunkt er tilsluttet.

Når der er **350** forbrugere tilsluttet, så vil der **ikke** blive opkrævet noget tillæg.



FRYS IKKE OM TÆERNE!
Tilmeld dig fjernvarme i Elling

2. Antal tilmeldte:

Varmeværket har modtaget 257 tilmeldinger, men det er "kun" 213 af dem der pt. Har betalt tilslutningsafgiften

3. Anlægsarbejdet:

Tidsplanen for **ETAPE 1** er fortsat således:

- Transmissionsledning til Skolevangsvej – uge 41 – 44
- Tilslutning af forbrugere på Vilh. Becksvej – uge 44 – 51
- Tilslutning af forbrugere Grundtvigsvej nr. 26 – nr. 43 i uge 49 – 51

2024

- Tilslutning af forbrugere på Kingosvej – uge 2 – 5
- Tilslutning af forbrugere på Brorsonsvej – uge 5 – 7
- Tilslutning af forbrugere på Tuenvej fra Skagensvej til Grundtvigsvej – uge 7 – 11

Når det er besluttet hvilke veje der skal omfattes af ETAPE 2, vil det blive offentliggjort her på hjemmesiden.

4. Kommende aktivitet:

Det har tidligere været planen, at der skulle afholdes et Åbent Hus arrangement på varmeværket. Det er imidlertid aflyst/udsat. Det vil blive afholdt i forbindelse med et andet arrangement. Begrundelsen er den, at de informationer som man kunne forvente at fremkomme med ved et sådant arrangement vil være de samme som nu bliver givet til de kommende brugere ved direkte henvendelse fra varmeværket.

5. Fotos fra anlægsarbejdet.



Byggepladsen som den så ud den 10. aug. 2023



Der er nu etableret jordbehandlingsanlæg på byggepladsen

5. sept. 2023



Der er lavet tilslutninger til erhversejendommene i den nordlige ende af Grundtvigsvej.

24. aug. 2023



Hovedledningen ind mod Bannerslundhallen og Mollevitten

7. sept. 2023



Hovedledningen langs cykelstien på Skagensvej.

5. sept. 2023